

石排灣公屋興建時間表

2010.08.03

資料來源：土地工務運輸局

--- 爆破工程部份(分三區進行，由石排灣西面向東面爆破)：

-  第一區可望今年 10 月完成；
-  第二區可望明年 2 月完成；
-  第三區在明年 5 月完成；

--- 公屋主體部份：

-  整個公屋主體項目施工圖則的設計會在第 4 季完成；
-  有關公屋主體工程預計在明年第 2 季初施工(配合爆破工程在 5 月完成)。
-  整個石排灣公屋項目的建設預計在 2012 年完成。

--- 基礎建設部份(地下管道、道路和周邊綠化等)

-  整個公屋項目的基建施工圖則之設計在第 4 季完成；
-  明年第 1 季展開基建建設。

※ 在爆破期間進行，基礎建設和公屋主體工程之施工設計圖則同在今年第 4 季內完成，並隨後展開招標的前期準備工作。